

No. SIC	OBRA	NOMBRE DE LOS TRABAJOS	MPIO	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	EMPRESA	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS	ESTATUS	AV. FIS. PROG.	AV. FIS.	AV. FIS. POND.	AV. FINAN.
906	COLECTOR FELIPE ZETTER	(4.1) CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, POR LA AV. FELIPE ZETTER DE 0.61 M A 1.22 M DE DIAMETRO, LONGITUD APROXIMADA DE 523 M., (4.3) CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE DESCARGA, POR LA AV. FELIPE ZETTER Y CALLE VOLCAN VESUBIO DE 1.22 M DE DIAMETRO CON DESCARGA A CANAL SANTA CATALINA LONGITUD APROXIMADA=686 M.	ZAP	SIAPA-APA-LP-043/16	\$22,609,721.29	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	18/11/2016	16/04/2017	PROCESO-En programa	55%	26%	26%	32%