

| No. SIC | OBRA | NOMBRE DE LOS TRABAJOS | MPIO | NO. CONTRATO | MONTO CONTRATO | EMPRESA | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS | ESTATUS | AV. FIS. PROG. | AV. FIS. | AV. FIS. POND. | AV. FINAN. |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|----------|----------------|------------|
| 898 | CANAL ATEMAJAC TRAMO DE CALZ. FEDERALISMO A AV. ALCALDE | (1.1) OBRA DE DESVIO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA FEDERALISMO Y DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA VERTEDORA. TRAMO FEDERALISMO A ALCALDE (1.2) CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE CRUCE DEL COLECTOR SANITARIO, CAJA DE SEPARACIÓN DE FLUJOS DEL COLECTOR EXISTENTE DE MARGEN IZQUIERDA Y CAJAS DE DEFLEXIÓN DE AMBAS MARGENES. TRAMO DE FEDERALISMO A ALCALDE (1.3) CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO MARGEN IZQUIERDA HASTA LA AV. ALCALDE. TRAMO DE FEDERALISMO A AV. ALCALDE (1.4) CONSTRUCCION DE CRUCE DEL COLECTOR SANITARIO MARGEN IZQUIERDA DE 2.44 M DE DIAMETRO EN LA AV. ALCALDE Y TRAMO DE DESCARGA DE AV. ALCALDE A AV. PATRIA. TRAMO DE FEDERALISMO A ALCALDE | GDL | SIAPA-DOB-LP-035/16 | \$35,822,311.03 | GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V. | 18/11/2016 | 16/04/2017 | PROCESO-En programa | 55% | 15% | 30% | 45% |
| 899 | | (1.5) CONSTRUCCIÓN DE CRUCE POR METODO DE HINCADO DEL COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DE 18" DE DIAMETRO, EN LA AV. ALCALDE. TRAMO DE FEDERALISMO A ALCALDE (1.6) COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DE 18" DE DIAMETRO CON LONGITUD DE 375 M, HASTA AV. ALCALDE. TRAMO DE FEDERALISMO A ALCALDE (1.7) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO ARMADO EN MARGEN IZQUIERDA . TRAMO DE FEDERALISMO A ALCALDE | GDL | SIAPA-ALC-LP-036/16 | \$26,149,609.79 | ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | 18/11/2016 | 16/04/2017 | PROCESO-En programa | 45% | 25% | | 29% |
| 900 | | (1.8) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO ARMADO EN MARGEN DERECHA . TRAMO DE FEDERALISMO A ALCALDE Y LIMPIEZA, DESMONTE Y CONFORMACIÓN DEL CAUCE. TRAMO DE FEDERALISMO A ALCALDE Y DESMONTE (1.9) LIMPIEZA DE MALEZA DE TALUDES Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO DE CONCRETO DE MUROS EXISTENTES DE AMBAS MARGENES, RECONSTRUCCION DE PARTE ALTA DE MUROS CON REMATE DE RODAPIE Y REPOSICION CERCAS. TRAMO DE FEDERALISMO A AV. ALCALDE (1.11) REVISION Y REHABILITACION DE LINEA PLUVIAL DE LA BOCA DE TORMENTA UBICADA EN JEREZ Y EVORA, A DESCARGAR AL CANAL ATEMAJAC BAJO EL PUENTE EN AV. PATRIA | GDL | SIAPA-DOB-LP-037/16 | \$21,787,226.99 | ALDSANMB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 18/11/2016 | 16/04/2017 | PROCESO-En programa | 45% | 60% | | 25% |