

OBRA	NOMBRE DE LOS TRABAJOS	MPIO	AÑO	PROG	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	EMPRESA	ENCARGADO	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS	ESTATUS	AV. FIS. PROG.	AV. FIS.	AV. FIS. POND.	AV. FINAN.
AMPLIACIÓN VASO EL DEÁN	(6.1.1) EXCAVACIÓN Y DRAGADO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL VASO REGULADOR EL DEAN, INCLUYE CAMINOS DE ACCESO PARA EQUIPO DE DRAGADO, ACHIQUE, ETAPA 1	GDL	16	PIM	SIAPA-DOB-LP-048/16	\$48,110,831.41	BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	-	30/01/2017	18/06/2017	PENDIENTE- Por adjudicar	6%	0%	0%	0%
	(6.1.2) EXCAVACIÓN Y DRAGADO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL VASO REGULADOR EL DEAN, INCLUYE CAMINOS DE ACCESO PARA EQUIPO DE DRAGADO, ACHIQUE, ETAPA 2	GDL	16	PIM	SIAPA-DOB-LP-049/16	\$20,521,697.60	ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	-	30/01/2017	20/03/2017	PENDIENTE- Por adjudicar	18%	0%		0%
	(6.1.3) EXCAVACIÓN Y DRAGADO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL VASO REGULADOR EL DEAN, INCLUYE CAMINOS DE ACCESO PARA EQUIPO DE DRAGADO, ACHIQUE, ETAPA 3	GDL	16	PIM	SIAPA-DOB-LP-050/16	\$25,282,775.81	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	-	30/01/2017	20/03/2017	PENDIENTE- Por adjudicar	18%	0%		0%
	(6.3) CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO EN EL DEPOSITO EL DEAN, INCLUYE: OBRA DE CRUCE Y CAPTACION EN LATERAL NORTE DE LAZARO CARDENAS	GDL	16	PIM			-	-	-	-	PENDIENTE- Por adjudicar	0%	0%		0%
	(6.4) CONSTRUCCIÓN DE 3 COLECTORES PLUVIALES Y UNO SANITARIO DE ENTRADA AL DEPOSITO EL DEAN; INCLUYE DEPOSITOS DE PRIMERAS TORMENTAS.	GDL	16	PIM			-	-	-	-	PENDIENTE- Por adjudicar	0%	0%		0%
	(6.5) OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA SALIDA DEL DEPOSITO EL DEAN.	GDL	16	PIM	SIAPA-DOB-LP-053/16	\$20,995,593.26	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	-	30/01/2017	27/08/2017	PENDIENTE- Por adjudicar	4%	0%		0%
	(6.2) CONFORMACION Y ADECUACIONES DEL CANAL DE ENTRADA AL VASO REGULADOR EL DEAN CON LONGITUD APROXIMADA DE 680 M., (6.6) CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS SEPARADORAS DE FLUJOS PARA EL COLECTOR AMAPOLA; Y CAJAS COMPLEMENTARIAS.	GDL	16	PIM			-	-	-	-	PENDIENTE- Por adjudicar	0%	0%		0%