

No. SIC	OBRA	NOMBRE DE LOS TRABAJOS	MPIO	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	EMPRESA	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS	ESTATUS	AV. FIS. PROG.	AV. FIS.	AV. FIS. POND.	AV. FINAN.
907	COLECTOR COPERNICO	(5.1) CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE COLECTOR PLUVIAL DE DIAMETRO DE 2.13 M ETAPA 1, POR CALLE FELIPE RUVALCABA, LONGITUD APROXIMADA DE 580 M. (5.2) CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR PLUVIAL DE DIAMETRO DE 2.13 M ETAPA 2, POR LA AV. COPERNICO, LONGITUD APROXIMADA DE 865 M. (5.3) CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE COLECTOR PLUVIAL DE DIAMETRO DE 1.83 M ETAPA 3, POR LA AV. COPERNICO, LONGITUD APROXIMADA DE 398 M. (5.4) CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE COLECTOR PLUVIAL DE DIAMETRO DE 1.51 M Y DE 1.22 M ETAPA 4, POR LA AV. COPERNICO, LONGITUD APROXIMADA DE 716.28 M.	ZAP	SIAPA-APA-LP-280/16	\$94,499,198.84	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	20/01/2017	18/07/2017	PENDIENTE- Por iniciar	11%	23%	0%	0%