

No. SIC	OBRA	NOMBRE DE LOS TRABAJOS	MPIO	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	EMPRESA	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS	ESTATUS	AV. FIS. PROG.	AV. FIS.	AV. FIS. POND.	AV. FINAN.
905	COLECTOR AV. ACUEDUCTO	(3.1) COLECTOR PLUVIAL AV. ACUEDUCTO DE 150 CM DE DIAMETRO LONGITUD APROX. 170 M, INCLUYE TRAMO EN CAJÓN DE CONCRETO PARA CRUCE DE CARRIL CENTRAL DE AVENIDA PATRIA.	ZAP	SIAPA-APA-LP-042/16	\$7,066,676.35	GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V., A. EN P.	18/11/2016	01/01/2017	TERMINADA- Por finiquitar	100%	100%	100%	60%