

No. SIC	OBRA	NOMBRE DE LOS TRABAJOS	MPIO	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	EMPRESA	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS	ESTATUS	AV. FIS. PROG.	AV. FIS.	AV. FIS. POND.	AV. FINAN.
906	COLECTOR FELIPE ZETTER	(4.1) CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, POR LA AV. FELIPE ZETTER DE 0.61 M A 1.22 M DE DIAMETRO, LONGITUD APROXIMADA DE 523 M. (4.3) CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE DESCARGA, POR LA AV. FELIPE ZETTER Y CALLE VOLCAN VESUBIO DE 1.22 M DE DIAMETRO CON DESCARGA A CANAL SANTA CATALINA LONGITUD APROXIMADA-686 M.	ZAP	SIAPA-APA-LP-043/16	\$22,609,721.29	E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	18/11/2016	16/04/2017	PROCESO-En programa	55%	26%	26%	32%
907	COLECTOR COPERNICO	(5.1) CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE COLECTOR PLUVIAL DE DIAMETRO DE 2.13 M ETAPA 1, POR CALLE FELIPE RUVALCABA, LONGITUD APROXIMADA DE 580 M. (5.2) CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE COLECTOR PLUVIAL DE DIAMETRO DE 2.13 M ETAPA 2, POR LA AV. COPERNICO, LONGITUD APROXIMADA DE 865 M. (5.3) CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE COLECTOR PLUVIAL DE DIAMETRO DE 1.83 M ETAPA 3, POR LA AV. COPERNICO, LONGITUD APROXIMADA DE 398 M. (5.4) CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE COLECTOR PLUVIAL DE DIAMETRO DE 1.51 M Y DE 1.22 M ETAPA 4, POR LA AV. COPERNICO, LONGITUD APROXIMADA DE 716.28 M.	ZAP	SIAPA-APA-LP-280/16	\$94,499,198.84	SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	20/01/2017	18/07/2017	PENDIENTE- Por iniciar	11%	23%	0%	0%

911	AMPLIACIÓN VASO EL DEÁN	(6.1.1) EXCAVACIÓN Y DRAGADO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL VASO REGULADOR EL DEAN, INCLUYE CAMINOS DE ACCESO PARA EQUIPO DE DRAGADO, ACHIQUE, ETAPA 1	GDL	SIAPA-DOB-LP-048/16	\$48,110,831.41	BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	30/01/2017	18/06/2017	PENDIENTE- Por adjudicar	6%	0%	0%	0%
912		(6.1.2) EXCAVACIÓN Y DRAGADO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL VASO REGULADOR EL DEAN, INCLUYE CAMINOS DE ACCESO PARA EQUIPO DE DRAGADO, ACHIQUE, ETAPA 2	GDL	SIAPA-DOB-LP-049/16	\$20,521,697.60	ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	30/01/2017	20/03/2017	PENDIENTE- Por adjudicar	18%	0%		0%
913		(6.1.3) EXCAVACIÓN Y DRAGADO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL VASO REGULADOR EL DEAN, INCLUYE CAMINOS DE ACCESO PARA EQUIPO DE DRAGADO, ACHIQUE, ETAPA 3	GDL	SIAPA-DOB-LP-050/16	\$25,282,775.81	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	30/01/2017	20/03/2017	PENDIENTE- Por adjudicar	18%	0%		0%
914		(6.3) CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO EN EL DEPOSITO EL DEAN, INCLUYE: OBRA DE CRUCE Y CAPTACION EN LATERAL NORTE DE LAZARO CARDENAS	GDL			-	-	-	PENDIENTE- Por adjudicar	0%	0%		0%
915		(6.4) CONSTRUCCIÓN DE 3 COLECTORES PLUVIALES Y UNO SANITARIO DE ENTRADA AL DEPOSITO EL DEAN; INCLUYE DEPOSITOS DE PRIMERAS TORMENTAS.	GDL			-	-	-	PENDIENTE- Por adjudicar	0%	0%		0%
916		(6.5) OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA SALIDA DEL DEPOSITO EL DEAN.	GDL	SIAPA-DOB-LP-053/16	\$20,995,593.26	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V.	30/01/2017	27/08/2017	PENDIENTE- Por adjudicar	4%	0%		0%
917		(6.2) CONFORMACION Y ADECUACIONES DEL CANAL DE ENTRADA AL VASO REGULADOR EL DEAN CON LONGITUD APROXIMADA DE 680 M., (6.6) CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS SEPARADORAS DE FLUJOS PARA EL COLECTOR AMAPOLA; Y CAJAS COMPLEMENTARIAS.	GDL			-	-	-	PENDIENTE- Por adjudicar	0%	0%		0%